

事業報告書

団体名	中目部落牧野農業協同組合
代表者役職・氏名	組合長 小関三千男
事業名	逆さケヤキ周辺整備事業
実施した事業の内容 ・活動内容 ・実施日時 ・場所 ・参加人数 等	<p>逆さケヤキ管理用道路の拡幅及び砂利敷作業を実施した。✓</p> <p>令和5年6月18日(日) 8:30~12:00 堂原公園・林道・逆さケヤキ管理用道路・逆さケヤキ周辺の組合員全員(34名)による草刈り作業の実施(管理用道路の安全性確保)(予定34名)</p> <p>堂原公園の草刈(役員全員参加)(予定34名)</p> <p>(第1回) 令和5年4月25日(火)</p> <p>(第2回) 令和5年6月6日(火)</p> <p>(第3回) 令和5年8月17日(木)</p> <p>堂原公園の土手の草刈(組合員31名参加)(予定34名)</p> <p>令和5年9月3日(日)</p> <p>林道U字溝工事(常時山より林道に流水があり対策工事)</p> <p>令和5年7月8日(土) U字溝は市建設課より提供・グレーチングは組合で購入(役員8名参加)(予定8名)</p> <p>逆さケヤキ管理用道路の整備(役員7名)(予定7名)</p> <p>令和5年11月15日(水)・16日(木) 2日間 ✓</p> <p>逆さケヤキまでは、林道から1000mあり前年度に210m実施し今年度は300mの整備を実施した。</p>
事業の成果や効果	<p>今年度が2回目の整備事業なので、1日当たりの整備ができる距離が150mとなり、前年より50mほど長く整備が出来るようになった。特に急斜面の整備が終わり逆さケヤキを見に来る方たちの安全性の確保がされた。✓</p>
今後における事業展開	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後は、山林全体の案内版の整備を行い林道の安全性の確保等が出来るように検討したい。 ・ 地域の方々に逆さケヤキへの理解や県の天然記念物として伝承・景観の維持管理を促進していきたい。

収 支 決 算 書

団体名 中目部落牧野農業協同組合

1 収入の部

(単位：円)

項 目	予算額	決算額	摘 要
交付金	509,000円 /	509,000円 /	
自己負担金	69,600円 /	69,600円	
計	578,600円 /	578,600円 /	

2 支出の部

(単位：円)

項 目	予算額	決算額	うち交付金対象額
工事代	578,600円 /	578,600円 /	509,000円 /
計	578,600円	578,600円 /	

※支出を証する書類（領収書等）の写しを添付すること。